

项目绩效自我评价			
项目名称：	两基两辅建设经费	预算单位：	上海旅游高等专科学校
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	13,000,700.00	上年预算金额（元）：	6,500,000.00
预算执行数（元）：	12,213,450.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	房屋维修对象是上海旅游高等专科学校51号和52号学生宿舍楼，对现有的2幢5层建筑物进行装修，总装修面积7724㎡。项目计划2019年3月通过第三方代理公司进行招投标（包括施工监理、投资监理）2019年6月底、7月初进入正式施工阶段，计划2019年8月底完成全部装修工作，2019年9月中旬正式使用。项目质量要求为装修成果验收合格。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	房屋维修对象是上海旅游高等专科学校51号和52号学生宿舍楼，对现有的2幢5层建筑物进行装修，总装修面积7724㎡。项目计划2019年3月通过第三方代理公司进行招投标（包括施工监理、投资监理）2019年6月底、7月初进入正式施工阶段，计划2019年8月底完成全部装修工作，2019年9月中旬正式使用。项目质量要求为装修成果验收合格。		
主要问题：	师生的满意度可以进一步提高。项目的产出目标仍有细化空间。评价维度也可继续深入。对于部分子项目较多的项目，可以将绩效目标细化至二级，结合本校实际情况，形成一套具有本校特色且适用于本校的绩效目标评价体系。		
改进措施：	进一步提高师生的满意度。项目的产出目标仍有细化空间。评价维度也可继续深入。对于部分子项目较多的项目，可以将绩效目标细化至二级，结合本校实际情况，形成一套具有本校特色且适用于本校的绩效目标评价体系。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	维修计划完成率	反映维修计划的完成情况	9	9	
	维修验收合格率	反映维修验收的合格情况	9	9	

产出目标 (34分)					
	交付及时率	反映项目交付的及时性情况	8	7	
	项目成本控制率	反映项目成本的控制情况	8	7	
效果目标 (15分)	装修后环境测试	反映装修后环境测试的情况	5	5	
	师生满意度	反映师生的满意度情况	5	3	
	项目后续制度保障情况	反映项目后续制度保障情况	3	3	
	装修后全年面积使用率	反映装修后全年面积使用情况	2	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映人员的到位情况	4	3	
	配套设施到位率	反映配套设施的到位情况	4	4	
	长效管理制度建设	反映长效管理制度的建设情况	5	3	
	信息共享时效性	反映信息共享的时效性情况	2	2	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。